



POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT

Budimex S. A. poświadcza, że,

Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp. j. wykonał w ramach zadania p.n.:

**Budowa drogi ekspresowej S7
na odcinku Miłomłyn-Olsztynek w zakresie pododcinka B od km 9+181,70 do km
18+845,00 wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK 16
Obiekt MS-04/B**

następujący zakres robót związanych z wykonaniem obudowy podpory P3:

- wbicie profili typu GU27N długości 18 m w ilości 37 szt.,
- wbicie profili typu GU27N połączonych z kształtownikiem IPE 300 długości 22 ÷ 24 m w ilości 76 szt.,
- wbicie profili typu GU27N połączonych z profilem dwuteowym o wysokości średnicy 700 mm długości do 28 m w ilości 39 szt.,
- montaż kleszczy,
- montaż ściąągów systemowych typu SAS

Powyższy zakres robót został wykonany w okresie wrzesień – październik 2016 r. przy użyciu wibromłotów wysokich częstotliwości drgań. Prace zostały wykonane zgodnie z projektem i należyta starannością przez wysoko wykwalifikowaną załogę Zakładu Robót Inżynierskich Henryk Chrobok i Hubert Chrobok sp.j.

DYREKTOR KONTRAKTU
DS. MOSTOWYCH

Paweł Zawila